

TEKIJA d.o.o.
34000 Požega
Vodovodna 1

broj 87 -2/24 -----

U Požegi, 01. veljače 2024.g. -----

Z A P I S N I K

s 1. sjednice Skupštine u 2024. godini trgovačkog društva TEKIJIA društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje vodnih usluga iz Požege, Grad Požega, Vodovodna 1 (u daljnjem tekstu: "Društvo") upisanog u registru Trgovačkog suda u Osijeku stalna služba u Slavonskom Brodu pod brojem MBS: 050029429, OIB: 57790565988, a koja skupština je održana 01.02.2024.g. (prvog veljačedvjetisućedvadesetčetvrtgodine) u sjedištu Društva na adresi Vodovodna 1, Požega.

Nazočni članovi društva su:-----

- GRAD POŽEGA, zastupan po gradonačelniku g. Željku Glaviću-----
- GRAD PLETERNICA, zastupan po opunomoćeniku g. Domagoju Katiću-----
- OPĆINA KAPTOL, zastupana po načelniku g. Mili Pavičiću-----
- OPĆINA VELIKA, zastupana po načelniku g. Robertu Hofmanu-----
- OPĆINA ČAGLIN- zastupana po načelniku, g. Daliboru Bardaču-----
- OPĆINA JAKŠIĆ- zastupana po načelniku, g. Ivici Kovačeviću -----
- GRAD KUTJEVO- zastupan po opunomoćeniku g. Vinku Muraru-----
- OPĆINA BRSETOVAC- zastupana po načelniku g. Zdravku Mandiću -----

Nazočni u smislu članka 274. stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima (u daljnjem tekstu: "Zakon") su:-----

- gospodin Anto Bekić – direktor društva-----

Ostali nazočni:-----

- gospodin Mile Beslić – rukovoditelj Razvojno-tehničkog sektora TEKIJIA d.o.o.-----
- gospođa Renata Matijević – rukovoditelj Sektora ekonomsko-pravnih poslova TEKIJIA d.o.o. -----
- gospodin Krunoslav Prpić- zapisničar-----

Uvodni dio Skupštine Društva vodio je predsjednik Skupštine Društva, gospodin Željko Glavić.-----

Skupština je otvorena u 09:00 sati (devetsati) -----

----- Sačinjen je popis nazočnih i zastupanih članova Društva, te je isti dan na javni uvid.-
----- Skupštinu je sazvala Uprava svojom Odlukom – Pozivom od 24.01.2024.g. br.:
3.1..87-2/24KP, a koja je privitak ovog Zapisnika.-----



----- Odluka – Poziv za Skupštinu Društva s prijedlogom dnevnog reda, sukladno članku 443. stavak 1. i 2. Zakona, dostavljeni su neposrednim uručenjem svim članovima Društva, a dokaz o tome kao i o valjanom uručenju pismena u vidu potpisanih potvrda, privitak je ovog Zapisnika.-----

----- Uvid u prijedloge Odluka, te u popratna pismena u smislu članka 550. g. stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima, omogućen je zainteresiranim članovima Društva, u poslovnim prostorijama u sjedištu Društva.-----

----- Temeljni kapital Društva iznosi 11.503.059,26 eura (86.669.800,00 kuna) i isti je podijeljen na 8 (osam) nejednakih poslovnih udjela.-----

----- Nazočni članovi su obaviješteni da će se glasovati javno podizanjem ruku, tako da pravo glasa na Skupštini svaki član Društva ostvaruje sukladno članku 19. (devetnaest) Društvenog ugovora.-----

----- Utvrđeno je da su na predmetnoj Skupštini putem zakonskih zastupnika nazočni članovi koji su ukupno imatelji 8 (osam) poslovnih udjela u Društvu, što predstavlja 100,00 % (stotinuposto) temeljnog kapitala Društva, te da su posljedično tome u smislu članka 444. stavak 1. Zakona i članka 22. Društvenog ugovora, **ispunjeni uvjeti** za pravovaljan **rad** Skupštine, te pravovaljano **odlučivanje** na istoj.-----

----- **Ad. 1)** Nakon izvršenog uvida i provjere priložene dokumentacije, **utvrđeno je da je Skupština** Društva u smislu članka 277. stavka 6. Zakona o trgovačkim društvima, **vlastna donositi valjane odluke**, te da je u smislu članka 285. Zakona o trgovačkim društvima **valjano sastavljen popis nazočnih i zastupanih članova**, koji je **dan na uvid** svim sudionicima skupštine **prije prvog glasovanja**.-----

----- **Ad. 2)** Predsjednik Skupštine g. Glavić utvrdio je da u smislu članka 443. stavak 3. Zakona nije bilo pisanih zahtjeva za dopunom predloženog dnevnog reda, otvara raspravu o predloženom Dnevnom redu koji je naveden u samom Pozivu.-----
Nije bilo prijavljenih stoga je **DNEVNI RED** koji je predloženi **jednoglasno usvojen**, te isti glasi:-

1. Otvaranje Skupštine, utvrđivanje prisutnih članova Društva i utvrđivanje broja glasova,-----
2. Utvrđivanje i usvajanje Dnevnog reda,-----
3. Usvajanje zapisnika sa 4. sjednice Skupštine Društva u 2023. godini, održane dana 29. prosinca 2023. godine,-----
4. Informacija o stjecanju uvjeta za jednostrani raskid Sporazuma broj: 446/19 za radove na rekonstrukciji te proširenje sustava odvodnje otpadnih voda aglomeracije Pleternica, u sklopu projekta „Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Pleternica“,
5. Informacija o stjecanju uvjeta za jednostrani raskid III. Ugovora o javnoj nabavi o izvođenju radova na izgradnji sustava odvodnje naselja Brodski Drenovac, Bučje i Zagrade na području grada Pleternice, dionica Brodski Drenovac (na temelju sklopljenog Okvirnog Sporazuma br. 797/2020),
6. Različito.-----

----- **Ad. 3)** Predsjednik Skupštine Društva g. Glavić je upoznao nazočne članove da je Zapisnik sa 4. sjednice Skupštine Društva u 2023. godini, održane dana 29. prosinca 2023. godine dostavljen članovima u sklopu radnih materijala za ovu sjednicu. Otvorena je rasprava o eventualnim primjedbama ili dopunama.-----



----- Budući da nitko od nazočnih članova nije imao primjedbi na predmetni zapisnik, dano je na glasovanje odluku o usvajanju zapisnika sa 4. sjednice Skupštine Društva u 2023. godini, održane dana 29. prosinca 2023. godine.-----

----- Nakon izvršenog glasovanja, utvrđeno je da je Zapisnik 4. sjednice Skupštine Društva u 2023. godini, održane dana 29. prosinca 2023. godine **jednoglasno** usvojen.-----

----- **Ad. 4)** Pod ovom točkom Dnevnog reda Predsjednik je dao riječ direktoru da informira članove o sadržaju ove točke. Direktor pozdravlja sve prisutne. Navodi da je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava br. 547/2017 sklopljen je 01.12.2017. godine.

Vrijednost ugovora je tadašnjih 141.426.792,10 kn (prihvatljivi troškovi) koji se sufinancira 70,07% iz sredstava Europske Unije u iznosu od 99.099.103,00 kn, i 29,93% nacionalnim sredstvima za sufinanciranje prihvatljivih troškova u visini 42.327.689,10 kn (od toga Ministarstvo zaštite okoliša i energetike 43,33%, Hrvatske vode 43,33%, Grad Pleternica 8,82%, Grad Požega 2,53% i Općina Jakšić 1,99%). Prema III. dodatku Ugovoru od 21.08.2023. prihvatljivi troškovi se povećani su na 192.873.749,02 kn (25.598.745,64 €), a 72,21% se financira iz sredstava Europske unije odnosno 139.266.371,76 kn (18.483.823,98 €) i 27,79% nacionalnim sredstvima u gore navedenim postotcima. Izvođač radova je Zajednica ponuditelja: PRESOFLEX GRADNJA d.o.o. Požega i RIKO d.o.o. Ljubljana.-----

Ukupna dužina kolektora: 48.560,2 m' od čega 40.246,7 m' gravitacijskih i 8.313,5 m' tlačnih. Objekti na sustavu odvodnje (21 crpna stanica, 5 retencijskih bazena i 8 kišnih rasterećenja).

Prema VII. Dodatku Sporazumu br. 446/19 od 18.09.'23. vrijednost radova je 17.610.008,45 € bez PDV-a.-----

Financijska realizacija: ispostavljena i ovjerena za 07/2023 u iznosu od 330.617,15 € odnosno ukupno 11.429.862,89 € što je 64,9 % ugovornog iznosa.-----

Privremene situacije za 05/2023, 06/2023, 08/2023, 09/2023, 10/2023, 11/2023 i 12/2023 nisu ispostavljene.-----

Gradilišna problematika: Prema zadnjem tjednom izvješću Izvođača od 09.06.2023. izvedeno je 43.017,4 m' kolektora (zaključno s tjednom 19/2023), odnosno 88,6 %, te 997 od 1.168 rev. i zasunskih okana (85,4 %) i 1.083 od 1.543 kućnih priključaka (70,2 %), te 7.242,3 m' od ukupno 9.774 m' cijevi za kućne priključke (74,1 %). Snimljeno je CCTV kamerom 24.277,6 m' izvedenih gravitacijskih kolektora (68,0%). Ispitana je vodonepropusnost na 3.060,7 m' izvedenih gravitacijskih i tlačnih kolektora (7,0%).-----

Izvođač na gradilištima gotovo uopće ne izvodi radove, ne uvodi nominirane podugovaratelje i onemogućava svog partnera RIKO da pristupi opremanju izgrađenih objekata.-----

Prisutan je i problem sa neispitanim dionicama kanalizacijske mreže za koje ne postoje dokazi o ispravnosti izvedenih radova. Na izvedenim dionicama potrebno je otkloniti niz nedostataka te sanirati prometnice.-----

- Izvođač na redovitim tjednim koordinacijskim sastancima ne daje obrazloženje zašto se radovi ne izvode te kada se planira intenziviranje radova-----

- Izvođač je upozoren da mora obavezno zaštititi gradilišta i održavati prekope za normalno funkcioniranje prometa-----

- Izvođač nije otklonio nedostatke sukladno Obavijestima za otklanjanje nedostataka-----

- Nije razriješen niti usuglašen s PZC-om način spuštanja okana i ugradnja poklopaca na dijelu rekonstrukcije ceste Frkljevci-Kadanovci niti je usuglašen primopredajni zapisnik između Izvođača i PZC-a o preuzimanju stanja radova-----

- Nije dostavljeno očitovanje Izvođača vezano za zahtjev komunalnog redara za sanacijom ceste Blacko, Kuzmica, Gradac.-----

Tekija d.o.o. je u više navrata tražila od Izvođača – članova gospodarskih subjekata po pojedinim sporazumima očitovanje o planiranim aktivnostima za dovršenje projekta s planom preraspodjele radova između članova Zajednice.



Presoflex gradnja je odbila prepustiti dio radova svom partneru RIKU, a sami nisu izvodili radove. Datum završetka po osnovnom ugovoru je bio 13.11.2021. U više navrata ugovorni rok je produljen. Odlukom Inženjera uz prethodnu suglasnost Naručiitelja odobren je novi konačni rok završetka radova – 03.04.2023.g. koji nije ostvaren zbog znatnog kašnjenja izvođenja radova u odnosu na sve ranije ugovorne rokove i ranije dostavljene vremenske planove, što znači da je došlo do neopravdanog kašnjenja i neispunjenja ugovornog roka završetka krivnjom Izvođača.-----

Temeljem utvrđenog nedozvoljenog kašnjenja s izvođenjem radova izvođač je obaviješten o mogućoj naplati kazne za kašnjenje koja iznosi 0,1 % od ukupnog ugovora (17.610,01 €/dan).----

Inženjer je nakon provedene analize potraživanja Tekije te nakon provedenih konzultacija s ugovornim stranama, dana 09.08.2023. donio Odluku kako slijedi: -----

a) Izvođač je akumulirao maksimalni iznos dana (100 dana) nedozvoljenog kašnjenja u izvođenju Radova od Roka dovršetka (03.04.2023.). Naručiitelj ima pravo naplate maksimalnog iznosa kazne za kašnjenje, odnosno naplate 1.761.000,85 EUR.

b) Naručiitelj ima pravo utvrđeni iznos kazne za kašnjenje odbiti od bilo koje Privremene ili Okončane situacije, ili ukoliko to želi može predmetni iznos naplatiti putem Sredstva osiguranja za izvršenje Ugovora.-----

S obzirom da Ugovorna cijena sukladno potpisanom VI. Dodatku Sporazumu broj 446/19 od 14.07.2023. iznosi 17.610.008,45 EUR bez PDV-a, s obzirom da je dana 13.07.2023. proteklo je 100 dana kašnjenja od Roka dovršetka, te s obzirom da maksimalni iznos Kazne za zakašnjenje iznosi 10% konačne Ugovorne cijene (0,1% Ugovorne cijene na dan Naručiitelj je ispostavio prema Izvođaču potraživanje u iznosu od 1.761.000,85 € bez PDV-a. Naručiitelj je predložio Inženjeru da dalje postupi u skladu sa člankom 3.5. PUU i OUU [Odluke] te nakon konzultacija odredi iznos koji Izvođač mora platiti Naručiitelju po ovoj osnovi.-----

Temeljem prethodno navedenoga, Naručiitelj je dana 04.10.2023. članovima Zajednice ponuditelja ispostavio račune za naplatu kazne za kašnjenje po Sporazumu 446/19 proporcionalno udjelima pojedinog člana Zajednice u ugovornoj cijeni:-----

- Članu Zajednice PRESOFLEX GRADNJA d.o.o. račun na iznos od 1.535.944,94 € (87,22% ukupnog iznosa kazne)-----

- Članu zajednice RIKO d.o.o. račun na iznos od 225.055,91 € (12,78% ukupnog iznosa kazne)-----

Članovi Zajednice su osporili predmetne račune.-----

Naručiitelj je dana 08.12.2023.g. podnio zahtjev za naplatu sredstva osiguranja za izvršenje Ugovora podnošenjem zahtjeva za naplatu Podravskoj banci d.d. odnosno Zagrebačkoj banci d.d. (u odnosu na vodećeg člana PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.) te Novoj Ljubljanskoj banci d.d. (u odnosu na člana RIKO d.o.o.).-----

Naručiitelj je u pozivu za plaćanje naveo osnove za plaćanje i to da Izvođač iz Sporazuma broj 446/19:-----

a) Nije izvršio svoje obveze prema TEKIIJA d.o.o., Vodovodna 1, Požega (Grad Požega), Hrvatska, OIB: 57790565988 kao Naručiitelju iz Sporazuma broj: 446/19, na način da nije platio iznos kazne za zakašnjenje utvrđen Odlukom Inženjera donesenom u skladu sa člankom 3.5. PUU i OUU [Odluke] i sadržanom u dopisu Inženjera od 09.08.2023.g.-----

b) Nije izvršio svoje obveze iz Sporazuma broj: 446/19 na način da nije produljio važenje sredstva osiguranja za izvršenje ugovora, a što je protivno članku 4.2. podstavak treći PUU i OUU (Sredstvo osiguranja za izvršenje ugovora).-----

Zagrebačka banka d.d. izvršila je dana 20.12.2023. uplatu iznosa od 1.558.800,54 EUR na račun Naručiitelja za člana Zajednice gospodarskih subjekata – PRESOFLEX GRADNJA d.o.o., dok je RIKO d.o.o. kako bi spriječio naplatu garancije dana 21.12.2023. izvršio uplatu iznosa od 228.404,85 EUR. -----

Na gore navedeni način Naručiitelj je naplatio potraživanje po osnovi kazne za zakašnjenje utvrđene u Odluci Inženjera. -----



Kako je Sporazum broj: 446/19 i dalje na snazi te kako Izvođač nije dovršio Radove niti je otklonio nedostatke to Naručitelj je dopisom od 22.12.2023. pozvao člana Zajednice gospodarskih subjekata – PRESOFLEX GRADNJU d.o.o. da sukladno Ugovoru dostavi (novu) garanciju kao sredstvo osiguranja za izvršenje Ugovora.

TEKIJA d.o.o. je dopisima od 18.01.2024. i 23.01.2024. dostavio Izvođaču (Presoflex gradnja d.o.o. i Riko d.o.o) svoja očitovanja na temu dostave sredstva osiguranja za izvršenje ugovora, naplate kazne za zakašnjenje te solidarne odgovornosti članova Zajednice ponuditelja.

Potrebno je napomenuti da je Izvođač 9.5.2023. obavijestio Inženjera o potrebi pokretanja Vijeća za rješavanje sporova (VRS) zbog neslaganja s nekim odlukama Inženjera. Dana 13.06.2023. godine Presoflex gradnja d.o.o. je nominirala člana VRS-a. Dana 30.06.2023. Tekija d.o.o. je odbila Presoflex-ov prijedlog i uputila svoj prijedlog imenovanja člana VRS-a.

S obzirom na evidentno nesuglasje Naručitelja i Izvođača o imenovanju člana VRS-a Naručitelj je dana 04.08.2023. dopisom uputio Izvođača da pokrene postupak arbitraže u skladu s važećim Pravilnikom o Stalnom arbitražnom sudištu pri Hrvatskoj gospodarskoj komori. Izvođači su odbili formiranje VRS-sa koje je uspostavljeno od strane Hrvatske gospodarske komore.

Radovi se ne izvode već mjesecima. Izvođač od mjeseca lipnja '23. ne dostavlja tjedna izvješća o realizaciji. Također, niti jedan objekt na trasama nije građevinski završen tako da član Zajednice ponuditelja RIKO d.o.o. već mjesecima čeka na početak montaže elektro-strojarske opreme.

Preraspodjela posla između članova Zajednice ponuditelja predlagana je u više navrata od strane RIKO d.o.o. ali nije prihvaćena od strane drugog člana PRESOFLEX GRADNJE d.o.o.

Bez obzira na potpisani VI. i VII. Dodatak Sporazumu, radovi su i dalje u zastoju. Izvođač i pored dodacima Sporazumu odobrenih podizvođača iste još nije uveo u posao (Genesis grupa d.o.o., Osijek -Koteks d.d.).

Dana 17.08.2023. održan je u Direkciji Hrvatskih voda sastanak s PT2 u svezi aktualnog stanja realizacije ugovora za rekonstrukciju te proširenje sustava odvodnje otpadnih voda aglomeracije Pleternica. Na sastanku su sudjelovali: D. Vukmirić (zamj. gen. direktora HV), I. Bašić, T. Knežević i K. Malešević (PT2), gradonačelnica Grada Pleternice M. Šarić sa suradnikom (T. Ećimović), A. Bekić (direktor Tekije d.o.o. kao Naručitelj), A. Kožul (pravna podrška Naručitelju), I. Jergović (predstavnik Nadzora – Investinženjering d.o.o.) i A. Petković (voditelj projekta).

Na sastanku su predstavnici Hrvatskih voda / PT2 i Grada Pleternice informirani o aktualnom stanju realizacije ugovora posebno o znatnom kašnjenju u odnosu na ugovorni rok koji je istekao 03.04.2023. zbog čega je Tekija prisiljena koristiti ugovorom definirane mehanizme naplate kazni za kašnjenje i protestiranja garancija za dobro izvršenje posla. Također, informirani su da postoji ozbiljan rizik da će se predmetni ugovor morati jednostrano raskinuti od strane Naručitelja krivnjom Izvođača.

S obzirom da se radovi ne izvode, da su iscrpljene sve proceduralne mogućnosti da se radovi završe od strane ugovorne zajednice ponuditelja i svega naprijed navedenog neminovan je raskid Sporazuma broj: 446/19 za radove na rekonstrukciji te proširenje sustava odvodnje otpadnih voda aglomeracije Pleternica sa zajednicom ponuditelja: PRESOFLEX GRADNJA d.o.o. Požega i RIKO d.o.o. Ljubljana, u sklopu projekta „Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Pleternica“, izrada nove natječajne dokumentacije za preostale radove, ugovaranje radova nakon provedenog javnog nadmetanja i završetak do kraja 2026. godine.

S obzirom da je razdoblje za provedbu projekta isteklo s 31. prosinca 2023. godine Tekija d.o.o. je dana 29.12.2023. uputila Hrvatskim vodama - Sektoru za projekte sufinancirane sredstvima EU zahtjev za izmjenom ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava s produženjem roka provedbe do 31. prosinca 2026.

Predsjednik je otvorio raspravu. Napominje da je ključno pitanje u svezi perioda do izbora novog Izvođača. Direktor navodi da će se u tom periodu napraviti konačni obračuna od strane Nadzornog inženjera. Istovremeno rad na novom postupku javne nabave za preostale radove. Previđa rok od oko 3 mjeseca za novi DON.



Ivica Kovačević navodi da Općina mora sanirati problematična mjesta i ulice koja su već godinama raskopana te da se Općini javi kad se raskine Ugovor i steknu uvjeti da se poslovi sanacije obave.

Domagoj Katić postavlja upit kada se, u idealnim uvjetima, može očekivati novi postupak nabave na što je odgovoreno tri mjeseca za pripremu a realno za postupak nabave 4-5 mjeseci.

G. Kovačević postavlja upit što je sa materijalom i opremom uz prometnice i po površinama uz gradilište, na što direktor odgovara da će se morati pregledati i popisati što je naplaćeno što nije, TEKIIJA d.o.o. je htjela preuzeti materijal no PRESOFLEX nije dopustio. Tu je i već poznati sudski slučaj Petranović, gdje je sud naložio vađenje cijevi i vraćanje u prvotno stanje na što smo se žalili i još čekamo odluku.

-----Više nije bilo prijavljenih pa je Predsjednik rekao da se ova informacija usvaja, obzirom da sam raskid i postupci koji su predmet ove točke ni nisu u domeni Skupštine da mora donositi neke Odluke.

-----A.5.) Predsjednik je dao riječ Direktor u da upozna članove sa sadržajem ove točke Dnevnog reda. Direktor napominje da imamo istu problematiku, samo financijski i operativno puno manjeg obujma, Izvođač je i ovdje Presoflex Gradnja, radovi se također ne izvode mjesecima, situacije se ne ispostavljaju i više ne postoji razlog da se Ugovor održi na snazi. Detaljnije navodi da je sukladno Okvirnom Sporazumu br. 797/2020 od 9.11.2020. ukupne vrijednosti 10.369.640,59 kn (1.376.287,82 €) do sada potpisana tri ugovora o javnoj nabavi za izvođenje radova na izgradnji sustava odvodnje naselja Brodski Drenovac, Bučje i Zagrade na području grada Pleternice, dionica Brodski Drenovac, od kojih su dva završena te za njih dostavljena garancija za jamstveni rok.

-----Treći odnosno posljednji ugovor br. 523/2022 potpisan je 8. lipnja 2022., na iznos od 4.927.021,43 kn (653.928,12 €) s rokom dovršetka radova 30.11.2022.g.

-----Uslijed izmjena izvedbenog projekta, II. dodatkom ugovora od 28.11.2022. produžen je rok završetka radova do 30.11.2023. godine.

-----Izvođač, kako je već rečeno, ne izvodi radove niti ne dostavlja mjesečne situacije više od godinu dana.

-----Projekt se financira iz Nacionalnog programa otpornost i oporavak (NPOO-retro), tj. većim dijelom iz EU sredstava (80%), Hrvatske vode (10%), Sredstva razvoja odvodnje, odnosno proračun Grada Pleternice (10%).

-----Tijekom 2023. godine upućeno je više dopisa i požurnica prema Izvođaču radova Presoflex gradnji d.o.o. (11. travnja 2023., 5. svibnja 2023., 25. kolovoza 2023.), kojima je zatraženo dostavljanje detaljnog dinamičkog i financijskog plana po vrstama radova te im je dan rok za otklanjanje uočenih nedostataka vezano uz upozorenja o nekvalitetno izvedenim radovima u pojasu županijske ceste ŽC 4185 zaprimljena odstrane ŽUC-a.

-----Dana 28. studenog 2023. godine upućen je dopis (2.2- 7-28/2023 KP) kojim ih se obavještava da 30. studenog 2023. istječe krajnji rok dovršetka radova sukladno članku 4. ugovora i pripadajućih aneksa koji više nije moguće produžiti, te da po isteku navedenog roka, a sukladno članku 6. ugovora, počinje teći period u kojem Investitor ima pravo naplate ugovorne kazne u visini 2 % dnevno od ugovorene vrijednosti radova i to za svaki dan zakašnjenja.

-----Dana 22. siječnja 2024. godine upućen je dopis (2.2-70/2024 KP) kojim se Izvođača obavještava o stjecanju uvjeta naplate maksimalnog iznosa ugovorne kazne za zakašnjenje iz bankovne garancije u iznosu od 10% vrijednosti ugovorenih radova.

-----Dana 29. siječnja 2024.godine prema banci je upućen zahtjev za naplatu bankovne garancije za uredno izvršenje ugovora s rokom plaćanja od 8 radnih dana u iznosu od 65.392,81 €.-----

-----Nakon naplate ugovorne kazne stječu se uvjeti za jednostrani raskid ugovora.

-----Predsjednik otvara raspravu. Za riječ se javlja g. Mile Pavičić koji postavlja upit ima li TEKIIJA dovoljno kapaciteta za provođenje svih ovih projekata, problema koji iz njih proizlaze te novih projekata koji se financiraju iz NPOO-a a koji imaju vrlo kratke rokove provođenja obzirom na financiranje istih. Direktor napominje da se ulaže maksimalan trud, da postoje i vanjski suradnici,



da smo za projekte iz NPOO-a angažirali i predstavnike JLS-a u postupcima javne nabave. Službe rade svoj posao maksimalno ozbiljno, svjesni smo važnosti projekata i obzirom na sve okolnosti, smatra da se u ničemu nije pogriješilo niti zakasnilo a za budućnost će se vidjeti hoće li biti potrebno intervenirati.

Budući da više nije bilo prijavljenih, Predsjednik je zaključio da je dana informacija primljena na znanje da isto kao i po prethodnom točkom nije nikakva odluka o domeni Skupštine.-----

-----Ad.6.) Predsjednik je otvorio ovu točku dnevnog reda. Direktor se javlja za riječ da informira članove da je u nabavi za UPOV Čaglin, koja je ponovljena jer je Izvođač odbio raditi po neobvezujućem Okvirnom sporazumu zbog neisplative vrijednosti ugovora, nešto viša cijena novog Izvođača i da će se ta razlika rješavati s Općinom Čaglin kako bi se taj projekt konačno i realizirao. Budući da pod ovom točkom Dnevnog reda više nije bilo prijedloga i upita, predsjednik Skupštine društva utvrdio je time dnevni red Skupštine iscrpljen, te je zaključio Skupštinu društva u 10,05 sati (desetsatipetminuta).-----

U Požegi, 01.02.2024.g. -----

Zapisničar:


Krunoslav Prpić, dipl. iur.


1TEKIJA d.o.o.
POŽEGA, Vodovodna 1

Predsjednik Skupštine TEK IJA d.o.o.:

Dr.sc. Željko Glavić



